



# 泗阳丰鼎建材有限公司年产 15 万吨石子项目

## 竣工环境保护验收意见

2022 年 10 月 14 日，泗阳丰鼎建材有限公司根据《泗阳丰鼎建材有限公司年产 15 万吨石子项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

### 一、工程建设基本情况

#### 1、建设地点、规模、主要建设内容

泗阳丰鼎建材有限公司年产 15 万吨石子项目位于宿迁市泗阳县三庄乡穿三路东侧。现阶段，项目主体工程已全部建设完毕，所需的生产设备全部到位，各类环保治理设施与主体工程均已正常运行，具备年产 15 万吨石子的生产能力。

#### 2、建设过程及环保审批情况

立项情况	项目已于 2020 年 1 月 9 日至宿迁泗阳县发改局完成项目备案（备案号：泗发改[2020]6 号）
环境影响报告书（表）编制单位	江苏润天环境科技有限公司
环境影响报告书（表）审批机关及批准文号、时间	《关于对泗阳丰鼎建材有限公司年产 15 万吨石子项目环境影响报告表批复》（宿迁市生态环境局，宿环建管表（2020）2059 号，2020 年 4 月 27 日）
建设项目开工日期	2020 年 5 月
项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录	无
排污许可证申领情况及执行排污许可相关规定情况	已申领，排污许可证编号：91321323MA20QUHP8G001Q；发证日期：2022 年 9 月 1 日

#### 3、投资情况

项目实际总投资 300 万元，其中环保投资 18 万元，占比 6%。

#### 4、验收范围

本次验收范围：年产 15 万吨石子项目。

### 二、工程变动情况

项目变动情况为：

环评设计：项目产生的生活污水经化粪池处理后用作农肥返田。

实际情况：项目产生的生活污水依托周边公厕化粪池处理后用作农肥返田。

对照中华人民共和国生态环境部关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函〔2020〕688号），项目变动不属于重大变动，纳入竣工环境保护验收管理。

### 三、环境保护设施建设情况

#### （一）废水

项目无生产废水排放，生活污水依托周边公厕化粪池处理后用作农肥返田。

#### （二）废气

有组织废气：项目筛分粉尘采用集气罩收集，经1套布袋除尘器处理后最终通过15m高排气筒（DA001）排放。

无组织废气：项目生产车间生产过程未被收集的粉尘无组织排放，设有雾炮机洒水抑尘。车辆运输原料、产品进出时车辆行驶会产生扬尘，项目将厂区地面和道路进行硬化处理，厂区车辆进出口设雾炮机除尘。

#### （三）噪声

项目噪声主要来源于生产设备的运行，主要为鄂式破碎机、箱式破碎机等机

满足环评批复的废气总量控制指标要求。

### 五、工程建设对环境的影响

项目建设及运营期间未收到投诉。由验收监测结果得出，本项目涉及的废气和噪声均能够达标排放，项目运营期对周围环境影响较小。

### 六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收情形对项目逐一对照核查，验收组认为该建设项目基本符合竣工环境保护验收条件，竣工环境保护验收合格。


### 七、建议


1、加强生产和环境管理，提高员工环境保护意识，严格按照环保设施运行规定进行管理；

2、加强污染治理设施的日常管理和运行维护，并做好台账记录。

### 八、验收人员信息

验收组（签名）：

  
王震  
孟昭林





# 泗阳丰鼎建材有限公司年产15万吨石子项目

## 竣工环境保护验收签到表



2022年10月14日

姓名	单位	职务/职称	身份证号码	联系电话	签名	备注
孙浩	丰鼎建材	厂长	32132319780523433X	138139444353	孙浩	
王静	丰鼎建材	员工	321323198308140444	15161202222	王静	
王亚林	丰鼎建材	员工	32082719650802467	19552041667	王亚林	
周子航	泗阳县行业协会	高工	320819196908102230	13815784365	周子航	
徐崇峰	江苏格天环保科技有限公司	高工	320819196602080437	15850906539	徐崇峰	
周子航	江苏泰斯特检测有限公司	工程师	32132119920801583X	18551521586	周子航	